



Ordre del dia



1. Presentació
2. El projecte de reforma
3. La reforma en números
4. El Pla de treball
5. Torn obert de paraula

1. Presentació

1. Presentació

a) Passos seguits fins a data d'avui



- Projecte 2015
- Reunió amb l'ICUB
- Constitució Comissió d'obres
- Presentació subvenció

1. Presentació

b) Perquè aquesta reforma?



- Compliment de la normativa
- Millora de l'edifici
- Ampliació dels espais
- Millora del teatre
- Sostenibilitat
- Autosuficiència. Futur
- Participació de tothom en el nou projecte
- És una oportunitat

2. El projecte de reforma

2. El projecte de reforma



- Nova web del projecte:

<http://pr.lluisosdegracia.cat/>

3. La reforma en números

3. La reforma en números

a) Pressupost



3. La reforma en números

b) Finançament



- Hipoteca (Fiare, Triodos, La Caixa, Caixa Catalunya)
- Finançament privat (Bisbat)
- Patrocinadors i col·laboradors: empreses
- Aportacions individuals

**ES NECESSITARÀ LA IMPLICACIÓ DE TOTS
VOSALTRES !!!
SECCIONS I SOCIS**

4. El pla de treball

4. El pla de treball

a) Calendari



2013

Gener	Explicació del projecte a les seccions
Febrer	Ratificació per part de l'Assemblea de les obres a realitzar
Fins al maig	Revisió del projecte i pressupostos segons aportacions seccions
	Recerca de suport econòmic addicional
	Recerca d'espai per a la ubicació de les seccions que durant les obres no podran ocupar els espais habituals
	Llicitació de l'obra
	Preparació de les mudances, de les seccions que ho requereixin, durant el període d'obres
Juny	Treballs previs d'obra i adequació de zones hàbils durant l'obra
Juliol	Inici de l'obra
Desembre	Final de l'etapa d'estructura i tancaments

4. El pla de treball

a) Calendari



2014

Juny

Acabament de la 1a etapa d'obra

Juliol-Set.

Reforma de l'interior de l'edifici poliesportiu. Adequació de la coberta de la pista.

4. El pla de treball

b) Reubicació d'espais



- Seccions que s'hauran de moure i seccions que no
- Objectiu: tots junts

4. El pla de treball

c) Junta de seccions per a les obres



- 1 responsable de cada secció (data límit 14 gener)
- 1^a reunió: 30 gener
- Reunions mensuals de seguiment d'obres

4. El pla de treball

d) Assemblea extraordinària



12 de febrer a les 21 hores

4. El pla de treball

d) Web de les obres



- Adreça web

<http://pr.lluisosdegracia.cat/>

5. Torn obert de paraula

TOTS SOM

